

København den 6-11-2020

Referat

Vejsyn og afleveringsprotokol for

G/F Møllely

Mødedato: 5-11-2020

Møde påbegyndt: 8:00

Møde afsluttet: 9:00

Deltagere ved afleveringsforretning:

Fra Københavns kommune:

Thomas Bille vejinspektør aj75@kk.dk

Jan Elvekjær vejinspektør janelv@kk.dk

Fra G/F Møllely:

Keld Jørgensen Formand jorgensen.keld@gmail.com

Fra Viktech:

Anders Elsborg Projektleder ael@viktech.dk

Fra TDC:

Preben Sortsø QA-konsulent prsor@tdcnet.dk,

Heidi Jeppesen referent hjep@tdcnet.dk

Arbejdet med udbedring af brolægningssarbejde forventes udført inden jul 2020.

Asfaltarbejde planlægges ift. brolæggerarbejdet. Mindre asfaltarbejder ("pølser") udføres i det nye år, 2021 når vejret tillader det. Større asfaltarbejder udføres inden jul, 2020.

I referat er anført længder fx "fliser rettes fra indkørsel." Retningen skal ses i den retning som vejsynet blev gået og som er den rækkefølge adresserne nedenfor er listet.

Bemærkninger til hvor der er konstateret mangler ved retablering

Tønnesvej 46	Hele rækken af fliser ligger for lavt – de rettes op
Tønnesvej 48	Hele rækken af fliser ligger for lavt – de rettes op
Tønnesvej 50	Fra husnummer 48 ind til indkørslen, ligger fliser for lavet – de rettes op (dvs. fra indkørslen til husnummer 52, rettes fliser ikke op)
Tønnesvej 52	V. havelåge: Der er en kant fra fortov til beboers egne fliser. TDC retter ikke denne kant da det er beboers fliser der ligger lavt. 7 fliser i række, rettes
Tønnesvej 54	4 fliser rettes Indkørsel blev godkendt på baggrund af før-billeder
Tønnesvej 51	Godkendt
Tønnesvej 49	Godkendt
Tønnesvej 47	3 fliser rettes

Tønnesvej 45	1 flise rettes v. indkørsel
Tønnesvej 43	Godkendt
Grækenlandsvej 150	1 fliser ligger for højt - tilhører Gigabit
Grækenlandsvej 152	Godkendt
Grækenlandsvej 154	Godkendt
Jansvej 49	1 flise skiftes rundt om vandlås Samt 1 fliser rettes Samt 1 knækket flise
Jansvej 47	7 fliser i række rettes Samt 1 flise rettes
Jansvej 45	Godkendt
Jansvej 43	Godkendt
Jansvej 41	4 fliser rettes
Jansvej 52	4 fliser skiftes til betonfliser
Jansvej 54	Hele rækken af fliser fra indkørsel i husnummer 52 og ind over husnummer 54, rettes
Jansvej 56	2 fliser rettes (ligger ml. husnummer 56 og 58)

Jansvej 58	5 fliser rettes 2 fliser med hak skiftes
Jansvej 60	Række af fliser rettes. Efter indkørsel og langs hækken.
Dirchsvej 33	2 fliser rettes
Dirchsvej 31	4 fliser rettes
Dirchsvej 29	1 flise rettes
Dirchsvej 27	4 fliser rettes 2 fliser skiftes
Dirchsvej 25	2 fliser rettes
Dirchsvej 24	1 flise rettes 1 knækkes flise skiftes
Dirchsvej 26	Række af fliser rettes – 9 stk. Række af fliser rettes, fra husnummer 26 ind over husnummer 28, v. havelåge – 13 stk. 1 knækket flise skiftes
Dirchsvej 28	Se om fliser på adressen ovenfor
Dirchsvej 30	Række af fliser rettes – 7 stk.
Dirchsvej 32	Række af fliser rettes – 9 stk.

Billeder kan eftersendes. Kontakt undertegnede for billeder.

Frist for indsigelser er 10 dage. Disse skal sendes til referent Heidi Jeppesen, hjep@tdcnet.dk.

Er der ikke modtaget indsigelser indenfor 10 dage, dvs. inden tirsdag den 17. november 2020, betragtes referatet som godkendt. I vil herefter modtage referatet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger.

Venlig hilsen

Heidi Jeppesen

Leverancekoordinator | Fiber Factory, Build East

OOFE2- Vendor Operations

Onsite

TDC NET | Teglholmsgade 1 | 2450 København SV

[hjep@tdcnet.dk] | (+45) 23 61 53 54 | tdcnet.dk

